

Сведения о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах за 2018 год.

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведённые по результатам контрольного мероприятия
Волжско – окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Волжско – окское управление Ростехнадзора)	Плановая, выездная	с 16.04.2018г. по 20. 04. 2018г.	Нарушений не выявлено	
Отделение по надзорной деятельности и профилактической работы по Сергачскому району Нижегородской области по пожарному надзору	Плановая, выездная	с 18.04.2018г. по 17.05.2018г.	<p>1. Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована в здании с отсутствием проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке.</p> <p>2.Класс пожарной опасности строительных конструкций не соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания (на втором этаже выполненаперегородка между спальными группами с применением материалов не соответствующих классу конструктивной пожарной опасности здания).</p> <p>3.Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команду на управление системой оповещения людей о пожаре при срабатывании менее двух пожарных извещателей или формирование сигналов управления системами оповещения при срабатывании одного</p>	Нарушения устраняются

			<p>пожарного извещателя не удовлетворяет рекомендациям, изложенным в приложении Р свода правил (СП) 5.13130.2009.</p> <p>4. На объекте не предусмотрена прокладка проводов и кабелей соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в строительных конструкциях, коробах или каналах изнегорючих материалов, что не обеспечивает работоспособность системы оповещения в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>5. На путях эвакуации лестничной клетки 3 типа (наружная в пристроенном к зданию со второго этажа) допущен перепад высот менее 45 см (наружная площадка занижена).</p> <p>6. Отделка потолка зала для проведения музыкальных занятий выполнена не из материала класса КМ0 и (или) КМ1 (оклеены плитки пенопластовые).</p> <p>7. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м – для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 человек (коридоры между группами и к лестничным клеткам заужены перегородками).</p> <p>8. Не обеспечен требуемый предел огнестойкости металлическими конструкциями лестничных клеток согласно таблице 4 СНИП 21-01-97.</p> <p>9. Руководитель организации не обеспечивает соответствие с</p>	
--	--	--	---	--

			<p>годовым планом-графиком, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.</p> <p>10. На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	
--	--	--	---	--